

Checkliste Inbetriebnahme für Einbau Abbrandsteuerung KINGFIRE SC INflame! GRANDE

Um den reibungslosen Ablauf des Einbaus der KINGFIRE GRANDE SC Abbrandsteuerung durch den Schiedel Kundendienst vorzuplanen und die aktuelle Baustellensituation vor Ort beurteilen zu können, sind folgende Mindestangaben und Baustellenbilder zwingend erforderlich:

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR INBETRIEBNAHME UND ZUM ERSTEN PROBEBETRIEB DER INflame! GRANDE ABBRANDSTEUERUNG!



Gebäude

Das Gebäude muss zur Installation der elektronischen Bauteile der INflame! GRANDE Abbrandsteuerung trocken und bezugsfertig sein. Ein funktionsfähiger Stromanschluss ist zwingend notwendig.

Übergabe und Einweisung des Nutzers/Bauherrn

Zur Einweisung und für den Probebetrieb ist die Anwesenheit des Nutzers vor Ort für ca. 1,5 Std. erforderlich. Ebenfalls muss das Endgerät (z.B. Handy/Tablet etc.) des Nutzers für die Übergabe und den Probebetrieb vorhanden sein.

Für den ersten Probebetrieb wird für die KINGFIRE GRANDE SC Feuerstätte Anmachholz, Brennholz und Anzünder benötigt. Dies ist vom Nutzer/Bauherrn vor Ort bereitzustellen.

Folgende Bilder von Ihrer Baustelle sind unbedingt erforderlich!



Vollständige Ansicht
Bodenbereich mit bauseitigen
Zuleitungen



Vollständige Seitenansicht
links



Vollständige Seitenansicht
rechts

HINWEIS BILDMATERIAL!



Bei optionalen Ausführungen mit Druckwächter oder Aufstellvarianten mit Holznischen, Raumtrenner oder sonstigen Besonderheiten bitte zusätzlich ausreichend aussagekräftiges Bildmaterial mitliefern.

Angaben zur Anschrift Angaben löschen	
CAD / LS-Nr. (wenn bekannt)	
Baustellenanschrift	
Tel.-Nr. / Ansprechpartner zur Terminabstimmung	

Hinweise zu Baustellenbesonderheiten/eingeschränkte Zuwegung etc. Angaben löschen

Bauliche Gegebenheiten Angaben löschen	Ja
230V Stromanschluss mit Schuko-Kupplung vorhanden	<input type="checkbox"/>
Internetempfang am KINGFIRE GRANDE SC-Betonkörper bauseits vorhanden	<input type="checkbox"/>
Mindesthöhe Schornstein von 4 m ab Oberkante KINGFIRE-Betonkörper vorhanden	<input type="checkbox"/>
Nutzer/Bauherr ist zum Montagetag mit Handy/Tablet etc. für ca. 1,5 Std. vor Ort	<input type="checkbox"/>
Anmachholz/Feuerholz und Anzünder sind zum Probetrieb vor Ort vorhanden	<input type="checkbox"/>

HINWEIS!

Der Einbau der INflame! GRANDE Abbrandsteuerung kann erst nach Zusendung der vollständigen Angaben dieser Checkliste mit Ihnen abgestimmt und bestätigt werden.

<p>Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die vor genannten Voraussetzungen auch aus den Hinweisen (Seite 1) vorliegen. Eine abweichende Situation, welche der Kunde zu verantworten hat oder nicht rechtzeitig mitgeteilt wird, kann einen weiteren Kundendienstesatz erforderlich machen. Dieser geht zu Lasten des Auftraggebers.</p>	<p>Name in Druckbuchstaben</p> <p>Datum / Unterschrift</p>
---	---

Nachdruck und Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Schiedel GmbH & Co. KG. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. KINGFIRE20.1.0.DA.0222 Art.-Nr. 940003974



4



Schiedel GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 9, 80995 München, Germany
 T +49 (0)89 35409-0, F +49 (0)89 3515777, info.de@schiedel.com, www.schiedel.de

Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Straße 2-6, 4542 Nußbach, Austria
 T +43 (0)50 6161-100, F +43 (0)50 6161-444, info.at@schiedel.com, www.schiedel.at